

拾柒、實施進度

本案都市更新事業計畫及權利變換計畫核定後，將辦理相關建築執照申請及拆除、施工等事宜，全案預計於核定後第 6 年完工申領使用執照及提出更新成果報告，全案預估實施進度詳見表 17-1-1 所示。

表 17-1-1 都市更新事業實施進度表 (變更後)

作業項目	110		111									112			113			114			115			116			117
	3~12	1~12	1	2	3	4~6	7~8	9	10	11~12	1~12	1~12	1~9	10	11~12	1~2	3	4	5	6	7	8	9~12	1			
變更事業計畫及擬訂權利變換計畫申請報核	■	■																									
變更事業計畫及擬訂權利變換計畫核定公告			■																								
申請拆除及建造執照			■	■	■	■																					
改良物殘餘價值補償			■	■																							
申請更新期間稅捐減免								■	■																		
土地補償金發放作業			■	■	■																						
地上物騰空拆除							■																				
工程施工								■	■	■	■	■	■	■	■												
申請使用執照															■	■											
送水送電																	■	■									
申請測量															■		■	■									
釐正圖冊															■	■	■										
接管																			■	■							
計算及找補差額價金																				■	■						
產權登記																					■	■					
申請更新後稅捐減免																						■	■				
更新成果備查																							■	■			

註：本預估進度仍視實際執行進度為準。